

zum SFB-Ausschuss am 09.03.2016, TOP 7

**Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.**

**Landkreis Ebersberg**

Ebersberg, 09.03.2016

Az. ZV / 2016

Zuständig: Dirscherl, Johannes, ☎ 08092-823-111

**Vorgesehene Beratungsreihenfolge**

SFB-Ausschuss am 09.03.2016, Ö

**Zweckverband Staatliche Realschule Vaterstetten, Sachstandsbericht zur  
Baumaßnahme**

### Sitzungsvorlage 2015/2545

#### I. Sachverhalt:

Diese Angelegenheit wurde zuletzt im Zuge der Haushaltsberatungen 2016 ff im Kreistag beraten

#### Entwicklung:

Juli 2011 – FSK-Empfehlung:

Beschluss:

a) ...

b) Der Ausschuss gibt im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012 ff eine allgemeine Empfehlung an den Zweckverband zu prüfen, welcher Ausbaubedarf bezüglich Ganztagesbetreuung und einer allgemeinen Erweiterung besteht. Die Landkreisverwaltung wird beauftragt, die für eine Entscheidung erforderlichen Daten vorzulegen.

c) ...

Dezember 2011:

Die Verbandsversammlung beauftragte die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung zu veranlassen.

31.07.13: Die Verbandsversammlung fasst den START-Beschluss  
... verwirklicht werden sollen ein Raumprogramm für 35 Klassenzimmer sowie eine weitere Turnhalleneinheit

30.03.2015: Maßnahmevereinbarung ROB/Zweckverband

02.04.2015: Genehmigung vorzeitiger Baubeginn durch ROB.

12.Juni 2015 Spatenstich

## **Baustand**

Seit Weihnachten sind die Gebäudehüllen der Schulerweiterung und der Mensa soweit dicht, dass die provisorische Baubeheizung in Betrieb genommen werden konnte.

Somit läuft seit Januar der Innenausbau: Trockenbauarbeiten, Rohmontage der Technischen Gebäudeausrüstung (Elektro und Haustechnik), Estricharbeiten und Montage Hohlraumböden stehen für Ende des Monats an.

Gleichzeitig schreiten die Fassadenarbeiten (Holzfassade) an Schulerweiterung und Mensa voran.

Neue Sporthalle: Nach dem Einbau des Stahltragwerks sind nun die Dachdeckungsarbeiten in Ausführung, die Fassadenarbeiten (Fenster) haben Ende Februar begonnen.

s. auch Kurzpräsentation in der Sitzung.

Vorgesehene Fertigstellung der Maßnahme:	bis September 2016,
außer	
Teil „Generalsanierung“ der 2-fach-Sporthalle	bis Sommer 2017

Diese Vorlage dient der Information der Kreisräte

## **Finanzierung:**

Die Maßnahme wird über Umlagen und FAG-Zuschüsse finanziert. Das Bruttomaßnahmebudget ist von der Verbandsversammlung mit 12,2 Mio € genehmigt. An Zuschüssen sind 2,1 Mio € in Aussicht gestellt.

Der Landkreis Ebersberg trägt ca. 2/3 der nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten.

Ausgaben 2012 bis incl. 2015	3.035.865,11
Ausgaben 2016 - Stand: 07.03.2016	1.266.462,53

(Istausgaben! eingereichte aber noch nicht bezahlte Rechnungen sind nicht enthalten)

Plan 2016	6.858.000,--
-----------	--------------

## **II. Beschlussvorschlag:**

**keiner**

gez.

Dirscherl, Johannes