

zum LSV-Ausschuss am 17.03.2021, TOP 5

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Landkreis Ebersberg

Ebersberg, 04.03.2021

Az. 13

Zuständig: Beate Müller-Meisinger, ☎ 08092-823-267

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

LSV-Ausschuss am 17.03.2021, Ö

Humboldt-Gymnasium Vaterstetten; Erweiterung II - Projektstandsbericht

Sitzungsvorlage 2021/0294

I. Sachverhalt:

Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im

- 13. LSV-Ausschuss vom 05.07.2017
- Kreistag am 24.07.2017
- 16. LSV-Ausschuss vom 13.03.2018
- 4. SFB-Ausschuss vom 21.03.2018
- 18. LSV-Ausschuss vom 18.07.2018
- Kreistag am 14.05.2018
- 20. LSV-Ausschuss am 18.11.2018
- 21. LSV-Ausschuss am 27.03.2019
- 22. LSV-Ausschuss am 03.07.2019
- 25. LSV-Ausschuss am 15.10.2019
- 02. LSV-Ausschuss (14. Wahlperiode) am 17.06.2020
- 04. LSV-Ausschuss am 22.10.2020

Wie bereits regelmäßig in den vorangegangenen LSV-Ausschusssitzungen berichtet läuft der Planungs- und Baufortschritt für die Erweiterung II am Humboldt-Gymnasium in Vaterstetten gemäß Rahmenterminplan. Durch die Pandemie und die damit verbundenen Umstände sind bisher keine nennenswerten Verzögerungen entstanden. Es wird momentan davon ausgegangen, dass die Fertigstellung des Gebäudes im Frühjahr 2023 erfolgt und die Schule den Betrieb aufnehmen kann.

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurde im Mai vergangenen Jahres abgeschlossen.

Seit September 2020 liegt der Genehmigungsbescheid vor.

Im Oktober 2020 erteilte die Regierung von Oberbayern die Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn und stellt eine FAG-Förderung von 6,228 Mio. € für den Erweiterungsbau und Pausenhofneugestaltung in Aussicht, dies entspricht einem Fördersatz von ca. 45 % bezogen auf die förderfähigen Kosten. Auf die Gesamtkostenberechnung bezogen entspricht dies ca. 30 %.

Seit Juni 2020 arbeitet das Planungsteam an der Ausführungsplanung. Dem bewussteren Hygieneverhalten ist die Einplanung von zusätzlichen Waschbecken für jeden Klassenraum geschuldet. Dies war im Entwurf noch nicht so vorgesehen. Der LSV-Ausschuss im Oktober 2020 hat der Entwurfsänderung und den Zusatzkosten aus dem bestehenden Budget zugestimmt.

Die Vergaben der ersten Gewerke sind erfolgt (s. auch nichtöffentlicher Teil der Sitzung):

- Baustelleneinrichtung
- Gerüsttreppenturm
- Abbrucharbeiten
- Erdarbeiten
- Rohbauarbeiten
- Aufzugsanlage

Die nächsten Vergabepakete betreffen Gerüstbau, Pfosten-Riegelfassade/Fenster und die TGA-Gewerke.

Im November 2020 konnte mit der Baustelleneinrichtung begonnen werden.



Für Februar und März stehen die Stellung des Fluchttreppenturms, Abbruch- und Verbauarbeiten sowie Erdarbeiten im Bereich des neuen Parkplatzes an; der eigentliche Baugrubenaushub soll ab Anfang April starten.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv
- ja, negativ
- nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen? ja* nein*

Auswirkung auf den Haushalt:

Das veranschlagte Budget für die Maßnahme Erweiterung II beträgt derzeit **21.861.500 €** einschl. Risikoansatz für Unvorhergesehenes und Planungsunschärfe.

Die Kostenberechnung zum Entwurf liegt bei gerundet **20.452.000 €**.

Momentan sind ca. 30% der Bauleistungen vergeben. Die Vergabesummen unterschreiten um gegenwärtigen Zeitpunkt das für diese Gewerke bereitgestellte Budget um ca. 485 T €.

Es wird derzeit von der Einhaltung des Budgets ausgegangen.

II. Beschlussvorschlag:

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Keiner, Kenntnisnahme.

gez.

Beate Müller-Meisinger