



## Beschlussauszug

aus dem Protokoll zur Sitzung  
des LSV-Ausschusses vom 06.11.2019

TOP 3 Ö	Neubau Verwaltungstrakt Realschule Ebersberg; Vorstellung Vorentwurf der Planungen
---------	---

### Der LSV-Ausschuss fasst folgenden Beschluss:

1. Die Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Die Zusatzmaßnahmen 1 und 2 (Aufzug und WC-Kerne) mit Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € werden realisiert.
3. Das bisherige Kostenbudget in Höhe von 5.950.000 € erhöht sich auf 6.700.000 € + 150.000 € Ausstattung. Im Haushaltsentwurf 2020 wurden diese zusätzlichen Mittel eingeplant. Hierin ist eine Indexanpassung von 5 % sowie eine Risikoreserve von 10 % enthalten.
4. Die Maßnahme Erneuerung Pausenhof Nord mit Auffahrt und Entwässerung mit Kosten in Höhe von 400.000 € wird umgesetzt. Die Maßnahme wurde am 22.10.2019 durch den Kreistag von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 eingeplant.
5. Die Maßnahme Rückbau Container / Rigole wird umgesetzt. Die Kosten in Höhe von 100.000 € sind im Haushaltsentwurf 2020 berücksichtigt.
6. Die Maßnahme PV-Anlage Verwaltungstrakt wird umgesetzt. Die Kosten in Höhe von 120.000 € werden in den Haushalt 2021 eingeplant, soweit sich die Bürgerenergiegenossenschaft Ebersberg nicht dafür interessiert.
7. Für die Punkte 4 – 6 liegen derzeit noch keinerlei Planungen vor. Deshalb wird eine Risikoreserve von 15 % sowie eine Indexanpassung von 5 % vorgeschlagen. Diese Mittel sind derzeit im Haushalt 2020 noch nicht veranschlagt.
8. Die Genehmigung des neuen Gesamtbudgets für die Baumaßnahme (6.700.000 € + 150.000 € Ausstattung) erfolgt im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2020. Risikoreserven für die Entwässerung (400.000 €) sowie Rückbau Container (100.000 €) sind derzeit im Haushaltsentwurf nicht enthalten.



einstimmig angenommen

Ja 14 Nein 0

Ebersberg, 11.11.2019

Gabriele Huber