



Landratsamt Ebersberg
Kreishochbau

Projektstandsbericht mit Mehrkostenanmeldung

Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg
Generalsanierung und Aufstockung Verwaltungstrakt

Zur Sitzung des KT am 15.05.2023
TOP 8

3. Kosten – Budget gesamt



Mittelbedarf

HH-NR	Budget 2022 Gemäß LSV 06.04.2022	Mittelbedarf	Differenz
953-0003 Abriss Container + Versickerungsanlage	365.000 €	365.000 €	+ / - 0
953-0013 Pausenhof Nord inkl. Entwässerung (Regenwasserkanal)	471.000 €	596.000 €	- 125.000 €
953-0014 BMA Klassenzimmer – Maßnahmen aus BSN in Bestand	488.000 €	488.000 €	+ / - 0
953-0030 Verwaltungstrakt	8.290.000 €	8.940.000 €	- 650.000 €
Gesamt	9.614.000 €	10.389.000 €	- 775.000 €

Auswirkungen auf den Haushalt:

Das veranschlagte und genehmigte Budget des LSV für die Maßnahme beträgt derzeit 9.614.000 € (ohne Ausstattung/SFB-Ausschuss). **Das benötigte Gesamtbudget beträgt 10.389.000 €.**

Die Erhöhung von 775.000 € entspricht einer Erhöhung von 8 % gegenüber dem bisher genehmigten Budget und setzt sich zusammen aus:

- 38.000 € zusätzlicher Bedarf aus zusätzlichen Arbeiten bei der Maßnahme 953-0013
- 364.000 € zusätzlicher Bedarf für zusätzliche Leistungen und Mehraufwand bei der Maßnahme 953-0030
- 203.000 € zusätzlicher Bedarf für Materialpreissteigerungen bei der Maßnahme 953-0030
- 170.000 € zusätzlicher Bedarf für Bauzeitverschiebungen bei der Maßnahme 953-0030
- Budgetverschiebung zur Berichtigung von Buchungen über 87.000 € von 953-0030 auf 953-0013 ist zu veranlassen.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv
- ja, negativ
- nein



Folie 3 von ##

Titel der Präsentation und Datum

