

	ULV	AU	bifa	Arbeitskreis Energie	Fahrplan SG 16	Antrag Grüne	Regierung	Angebot Ingolstadt	Arbeitsgruppe
Nov 11				02.11.11 Bioabfälle im Landkreis	25.11.11 Übersicht für neue Vorgehensweise			November 2011 Konzept Ingolstadt/Ebersberg	
Mrz 12							12.03.2012 Termin bei der Reg Ob - Vergabe		
Apr 12	19.04.12 Gründung der Arbeitsgruppe. Energetische Nutzung sinnvoll								
Jun 12	13.06.12 Ausschreibung bis Dezember, Vergabe bis März 2013	27.06.12 - 1. Angebot für die Ausschreibung				26.06.12 für nächsten ULV		Laufzeit des Vertrages noch 22 Monate bis 31.03.14. Einstimmig -Energetische Nutzung. Trennung der Bio- und Gartenabfälle. Energiestandort "Schafweide".	12.06.12 - 1. Sitzung
Jul 12	25.07.2012 Ausschreibung für 2 Jahre					Rücknahme des Antrags		Ausschreibung verschieben. Bestehende Verträge verlängern. Neue Verfahren noch nicht marktreif. Biogas, HTC, Terrapreta, Co Vergärung, Flora Fuel, Kompostierung - beobachten!	25.07.12 - 2. Sitzung
Dez 12	05.12.12 Grundstück Schafweide. Bifa Gutachten erstellen. Ausschreibung vorbereiten.		03.12.12 - 1. Angebot	Verarbeitung von Bioabfällen zusammen mit NAVARO's ist nicht möglich. Standortprüfung - Schafweide - druch die Stadt EBE veranlassen. Von Bifa soll ein Gutachten zur Vergärung erstellt werden -Ökologie, Ökobilanz, Ökonomie. Kriterien für die neue Ausschreibung - Nassvergärung, Standort EBE, Laufzeit 15 J, Gartenabfälle getrennt.					05.12.12 - 3. Sitzung
Feb 13		13.02.2013 - 1. Beauftragung, Bedenken von AU							
Mrz 13		18.03.13 - 2. Angebot für die Ausschreibung	Bifa wurde noch nicht beauftragt (Kriterien Standort, Energienutzung, CO2, Methan, Stromnutzung, Kosten, Preis), AU Wirtschaftlichkeit beginnt ab 20.000 t, Burgkirchen plant eigene Anlage. Ausschreibungskriterien - 15 J, Strom und Wärmenutzung, Gärreste, Düngewert - Gartenabfälle 5 J.						05.03.13 - 4. Sitzung
Apr 13	10.04.2013 Getrennte Ausschreibung Bio u. Gartenabfälle, Vorbereitung der Ausschreibung mit Übergangslösung, Laufzeit bis 03.2014		19.04.13 - 2. Angebot 25.04.13 Auftrag erteilt						
Mai 13		14.05.13 - 2. Beauftragung	07.05.13 Angebot an Arbeitsgruppe	Bifa Studie liegt vor und wurde verteilt und besprochen. AU soll Ausschreibung vorbereiten. Jurist soll Vergärung abklären.					06.05.13 - 5. Sitzung
Jun 13		12.06.13 Besprechung der Ausschreibung mit SG 15, 18.06.13 Eckpunkte der Ausschreibung	14.06.13 bifa Studie	Bifa - Besprechung Standort Schafweide - grundsätzlich geeignet! Methanaustrag in der Flüssigphase u. bei Nachrotte. AU - Rahmenbedingungen für Ausschreibung -Vergärung werden besprochen.					17.06.13 - 6. Sitzung mit bifa und AU
			Angebotspreis max 80,- € brutto						26.06.13 - 7. Sitzung
Jul 13	Eckpunkte der Ausschreibung. Prüfung durch Fachkanzlei. Bifa Präsentation.								
Sep 13			EEG Kriterien, Trockenvermentationsanlagen in Quarzbichl, Garmisch, Augsburg, München, VIVO, ZAK, ZAS, ZAW, Besprechung der Ausschreibungskriterien						10.09.13 - 8. Sitzung

Okt 13			RA Stolz ist anwesend, vereinfachtes Genehmigungsverfahren < 18.000t, KW42 Antrag an die Stadt EBE Änderung FNP u. Bebauungsplans, Verwertungskonzept in Ausschreibung aufnehmen!		16.10.13 - 9. Sitzung
	Freigabe der Ausschreibung . Vergärung		ULV hat Ausschreibung freigegeben - Vergärungsanlage Standort Schafweide, AU - Ausschreibungsverfahren wurde erläutert.		29.10.13 - 10. Sitzung
Jan 14		Submission 03.01.2014	Angebot angefordert 23 Firmen, 7 Firmen abgegebenen. Vergabe Mitte Juni. Bebauungsplanverfahren - 20m Abstand Straße/Anlage Restfläche ca. 3500m²		09.01.14 - 11. Sitzung
Feb 14	Keine Übertragung der Gartenabfälle auf die Gemeinden		LV wird freigegeben. Zuschlagskriterien - 60/30/10 - 50/40/5/5 Bebauungsplanverfahren nicht abgeschlossen. Bodengutachten soll beauftragt werden.		05.02.14 - 12. Sitzung
Mai 14			FFH-Gebiet, 20.000 m² Ausgleichsfläche, Diskussion zu Alternativstandorten, Submission 17.07.14	Neuer KT !	15.05.14 - 13. Sitzung
Jul 14			Ausschreibungsergebnis-kein wertbares Angebot <80,-, Marktpreis 40-50,-€. Rüge durch die IG Komposthof. Grundstückserweiterung ? Wärmenutzung klären. Nachfrage bei 5 Bietern. Flächennutzungsplan stoppen.		29.07.14 - 14. Sitzung
Sep 14	30.09.14 Ausschreibung Vergärung wird aufgehoben. Zusammenarbeit mit benachbarten Landkreisen. 21 Gemeinden Standortanfrage.		Rückmeldung der 5 Bieter - Größe, Menge, 80,- €. Grundstückserweiterung durch Tausch möglich. Vorschlag an den ULV - Ausschreibung wird aufgehoben, Zwischenlösung wird ausgeschreiben - 3 Gebietslose 2008, Zeitraum 3 J Verlängerung 2x1J, Kooperation mit anderen Landkreisen		15.09.14 - 15. Sitzung
Dez 14	Standort der Vergärungsanlage in einer der 21 Gemeinden? Kooperation mit benachbarten Landkreisen, HTC Anlage in Baden Baden				17.12.14 - 16. Sitzung
Mai 15	X	Ausschreibungsergebnis wird vorgestellt	Vertreter der Stadt LA ist anwesend, Kooperation LA u. EBE? Anlage in Plienig, Kontakt mit M,MÜ,AÖ,RO,TS ?	Hr. Neumann, Hr. Schade	06.05.15 - 17. Sitzung
Jul 15	Leistungsbeginn IG Komposthof - neuer Vertrag - Laufzeit min Dez. 2018 max. Dez. 2020				
Mai 16	Verfahren der Fa. Pöttinger, Fa. Rehau, Fa. MobiGas wurden diskutiert. Keine Kooperation mit anderen Landkreisen möglich. Bürgerklage bei der Regierung, Weitergabe aller 17 Protokolle an Gericht.				20.05.16 - 18. Sitzung
Sep 16	Stadort Grafing mit Wärmenutzung - Bioenergie Grafing AG. Prioritäten - 1. Enelrgie 2. Dünger 3. Wertschöpfung im Landkreis. Ausarbeitung durch Studentin.			Hr. Stephan	20.09.16 - 19. Sitzung
Mrz 17	Besichtigung der Terrapreta Anlage in Grafing / Aiterndorf			Fr. Keller	08.03.17 - 20. Sitzung
Jul 17	Vortrag der Fa. Compost Systems Österreich, IG Komposthof				13.07.17 - 21. Sitzung
Sep 17	Vortrag der Fa. Susteen TCR - Frauenhofer, Schwandorf				25.09.17 - 22. Sitzung
Okt 17	Letzte AG Sitzung, Festlegung der Wertungsmatrix und Prioritäten				25.10.17 - 23. Sitzung
2018	Wissenschaftliche Begleitung				