

Landschaftsdialog Windenergie Landkreis Ebersberg

Teilraumkonzepte Windenergie - Zeitplanung

Vorlage zur BM-Dienstbesprechung 12.07.2021

Ab dem Jahr 2030 will der Landkreis in der Energieerzeugung klimaneutral sein. Die Planung und Realisierung von Windenergieanlagen dauern derzeit 5 bis 7 Jahre. Zur Weiterführung der landkreisweiten Konzentrationsflächenplanung wurden zwei Schritte vorgeschlagen:

- a) Erstellung von Teilraumkonzepten (langfristig mögliche Flächen) und
- b) Realisierungsprojekte der Gemeinden (kurzfristig umsetzbare Standorte)

Ein sich daraus ergebender Zeitplan sähe wie folgt aus:

		POLITIK	KONZEPT	GENEHMIGUNG / REALISIERUNG		
01	2021					
02						
03						
04				Konstituierung Teilräume-Arbeitskreise		
05			Bürgerentscheid Forst	3 Auftaktsitzungen: Zeitplan, Aufgabenverteilung, Planungskriterien, -stände. Einladend flächengrößte Gemeinde: AK 1: Vaterstetten, AK 2: Glonn, AK 3 Ebersberg		
06			(Auswertung in den Gemeinden)			
07						
08						
09			Bundestagswahlen			
10			Gemeinderatsbeschlüsse zu den Teilraumschlüsseln	Konzepterstellung . Einrichtung von Bürgerbeiräten . Prüfung der Restriktionskriterien . räumliches Leitbild	Grundlagenermittlung: Grundstücksverfügbarkeiten	
11						
12						
01	2022	Beratung und Abstimmung mit Nachbargemeinden anderer LK				
02						
03						
04						
05			Gemeinderatsbeschlüsse zu ARGEn			Übergang Konzept AK > Realisierungs-ARGE (3 oder mehr)
06						Vorplanung Ertragsgutachten Wirtschaftlichkeitsprüfung
07						
08						
09						
10			Gemeinderatsbeschlüsse zu Planungskosten (Ø 70.000 €/MW)			
11						
12						
01	2023		Konzeptanpassung entsprechend Realisierbarkeit (Wirtschaftlichkeit)	FNP- und B-Plan-Verfahren (24 Monate) ggf. LSG Zonierung Artenschutzrechtliche Prüfung (SaP, 18 Monate, parallel zum B-Plan-Verfahren)		
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09			Landtagswahlen			
10						
11						
12						
01	2024					
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08				ggf. Konzeptanpassung entsprechend Realisierbarkeit (Artenschutz)		
09						
10						
11						
12						

		POLITIK	KONZEPT	GENEHMIGUNG / REALISIERUNG
01	2025			Genehmigungsverfahren LRA EBE: grundsätzlich parallel zum B-Plan-Verfahren möglich (ab Vorliegen der SaP-Ergebnisse), bei Vollständigkeit der Antragsunterlagen 6 Monate Verzögerungen Genehmigungsverfahren derzeit wird gegen jedes Planänderungs- und gegen jedes Genehmigungsverfahren Klage eingereicht bei langer Verfahrensdauer unter Umständen SaP - Nachkartierungen erforderlich
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10			ggf. Konzeptanpassung entsprechend	
11			Zwischenbilanz Meilensteinplan	
12				
01	2026	Kommunalwahlen		Zuschlag EEG-Auktion Realisierungsphase (LRA EBE: 12 Monate; lt. Fachagentur Wind aktueller Stand in Ausschreibungsverfahren Ende 2020: Ø 24 Monate)
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
01	2027			Inbetriebnahme
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
01	2028			Vollbetrieb / Einspeisung
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
01	2029			
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

- *Verwendete Quelle zu den Zeit- und Kostenangaben: Fachagentur Windenergie an Land: Dauer und Kosten des Planungs- und Genehmigungsprozesses von Windenergieanlagen an Land, Stand Februar 2015, dies.: 20. Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land, Dezember 2020.*
- *Konsultationen: LRA EBE, AL Abt. 4; SG 44; IB Sing.*