

Stand: 22.01.2022

Zeitplanung zur Änderung der LS-VO Ebersberger Forst

Zeitplan	Politik	Gremien	Modifizierung der Verordnung	Beteiligung/ Information der Öffentlichkeit	Genehmigungsverfahren		Bemerkungen
					Projektträger GC AG	untere Immissionsschutzbehörde	
1							Legende:
2							Beteiligung/ Information der Öffentlichkeit
3							Beteiligung Verbände
4							Monate mit Schulferien mind. 2 Wochen
5				Bürgerentscheid			*Angaben durch Gen.behörde aufgrund der bestehenden Erfahrungen, keine detaillierte Abstimmung mit Projektträger
6							
7							
8				Information auf Infoseite Windkraft			
9							
10				Information auf Infoseite Windkraft			
11					Zuständigkeitswechsel		
12			Vergabe LV für SUP				
1		26.01. NSB	Erstellung LV für SUP				Benennen von Vertretern für AG aus NSB
2		09.02. ULV					Benennen von Vertretern für AG aus Fraktionen
3		30.03. ULV	Ausschreibungsverfahren SUP (Erstellung Ausschreibungsunterlagen, Vertragsentwurf, Vergabe über Vergabeplattform, "angemessene" Ausschreibungsfrist, Auswahl Bewerber)				
4							
5		18.05. ULV	Erstellung Scopingunterlagen				
6	AG - Startbericht		Abstimmung Scopingunterlagen				
7		06.07. ULV	Behörden-, Verbändeabstimmung zum Untersuchungsrahmen 3 Wochen				
8							
9	AG - Zwischenbericht		Einarbeitung Stellungnahmen aus Beteiligung; Information der Beteiligten über Ergebnis der Stellungnahme				
10		05. ULV; 10. KSA; 24. KT					
11		07. KSA; 30. ULV	Erstellung Umweltbericht	VO Entwurf mit Begründung			
12		05. KSA; 19. KT	Abstimmung Umweltbericht				Standortentscheidung*
1							Antragsberatung und Abstimmung zur UVP
2	AG - Endbericht		Vorstellung Umweltbericht/ VO-Entwurfalternativen				
3		NSB, ULV und KSA	Beschlüsse zum VO-Entwurf und Umweltbericht				
4		KT	KT Beschluss zum VO Entwurf und Umweltbericht				
5			Beteiligung TÖB gem. Art. 52 Abs. 1 BayNatSchG, §§ 38ff UVPG	öffentliche Auslegung gem. Art. 52 Abs. 2 BayNatSchG			
6			Bearbeitung der Einwendungen (Sichten, Kategorisieren, Behandlung der Themenblöcke, Erarbeitung Beschlussvorschläge, Antworten an Einwendungsführer, Prüfung einer ggf. erforderlichen Anpassung des VO-Entwurfs)				
7							
8	AG - VO-Entwurf		Beschlüsse zu den Einwendungen aus Öffentlichkeitsbeteiligung				
9		ULV und KSA	KT Beschluss zu Einwendungen aus Ö-Beteiligung; Bekanntmachung der VO				
10		KT	Information der Einwendungsführer gem. Art. 52 Abs. 4				
11							
12							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Zeitplanung zur Änderung der LS-VO Ebersberger Forst

Zeitplan	Politik	Gremien	Modifizierung der Verordnung	Beteiligung/ Information der Öffentlichkeit	Bemerkungen		
1	2021				Legende:		
2					Beteiligung/ Information der Öffentlichkeit		
3					Beteiligung Verbände		
4					Monate mit Schulferien mind. 2 Wochen		
5					Bürgerentscheid		
6					*Angaben durch Gen.behörde aufgrund der bestehenden Erfahrungen, keine detaillierte Abstimmung mit Projektträger		
7							
8		Beauftragung Verwaltung KT				Information auf Infoseite Windkraft	
9							
10		Vorstellung Konzept TUM			Information auf Infoseite Windkraft		
11							
12				Vergabe LV für SUP			
1	2022	26.01. NSB	Erstellung LV für SUP		Benennen von Vertretern für AG aus NSB		
2		09.02. ULV	SUP Erstellung	Ausschreibungsverfahren SUP (Erstellung Ausschreibungsunterlagen, Vertragsentwurf, Vergabe über Vergabeplattform, "angemessene" Ausschreibungsfrist, Auswahl Bewerber)		Benennen von Vertretern für AG aus Fraktionen	
3		30.03. ULV					
4							
5		18.05. ULV			Erstellung Scopingunterlagen		
6		AG - Startbericht			Abstimmung Scopingunterlagen		
7		06.07. ULV			Behörden-, Verbände-beteiligung zum Untersuchungsrahmen 3 Wochen		
8					Einarbeitung Stellungnahmen aus Beteiligung; Information der Beteiligten über Ergebnis der Stellungnahme		
9		AG - Zwischenbericht					
10		05. ULV; 10. KSA; 24. KT			Erstellung Umweltbericht	VO Entwurf mit Begründung	
11		07. KSA; 30. ULV			Abstimmung Umweltbericht		
12		05. KSA; 19. KT					
1	2023						
2		AG - Endbericht	Gremien zu VO-Entwurf	Vorstellung Umweltbericht/ VO-Entwurfalternativen			
3				NSB, ULV und KSA	Beschlüsse zum VO-Entwurf und Umweltbericht		
4				KT	KT Beschluss zum VO Entwurf und Umweltbericht		
5					Beteiligung TÖB gem. Art. 52 Abs. 1 BayNatSchG, §§ 38ff UVP	Öffentliche Auslegung gem. Art. 52 Abs. 2 BayNatSchG	
6					Bearbeitung der Einwendungen (Sichten, Kategorisieren, Behandlung der Themenblöcke, Erarbeitung Beschlussvorschläge, Antworten an Einwendungsführer, Prüfung einer ggf. erforderlichen Anpassung des VO-Entwurfs)		
7							
8							
9		AG - VO-Entwurf					
10				ULV und KSA	Beschlüsse zu den Einwendungen aus Öffentlichkeitsbeteiligung		
11				KT	KT Beschluss zu Einwendungen aus Ö-Beteiligung; Bekanntmachung der VO		
12					Information der Einwendungsführer gem. Art. 52 Abs. 4		
1	2024						
2			Jahresfrist für Rechtsmittel; keine aufschiebende Wirkung				
3							
4					Ö-Beteiligung UVP Verfahren		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
1	2025						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Zeitplanung zur Änderung der LS-VO Ebersberger Forst

Zeitplan	Genehmigungsverfahren		Bemerkungen	
	Projektträger GC AG	untere Immissionsschutzbehörde		
1	2021		Legende:	
2			Beteiligung/ Information der Öffentlichkeit	
3			Beteiligung Verbände	
4			Monate mit Schulferien mind. 2 Wochen	
5			*Angaben durch Gen.behörde aufgrund der bestehenden Erfahrungen, keine detaillierte Abstimmung mit Projektträger	
6				
7				
8				
9				
10				
11		Zuständigkeitswechsel		
12				
1	2022		Benennen von Vertretern für AG aus NSB	
2			Benennen von Vertretern für AG aus Fraktionen	
3				
4		Datenerhebung SaP im verschränkten Verfahren Entscheidung GC AG für 2023!		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12		Standortentscheidung*		
1	2023		Antragsberatung und Abstimmung zur UVP	
2		Datenerhebung SaP ohne Verschränkung; Erstellung Antragsunterlagen durch Projektträger*		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10		Vorbereitung Antragsstellung*		
11				
12				
1	2024		mögliche Antragstellung*	
2				
3			Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen	
4		Genehmigungsverfahren (ab Vollständigkeit der Unterlagen, mind. 7 Monate, eher 12 Monate)		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
1	2025			
2				
3			Klagefrist	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				