

zum LSV-Ausschuss am 26.07.2023, TOP 6

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Landkreis Ebersberg

Ebersberg, 10.07.2023

Az. 13

Zuständig: Herbert Feicht, ☎ 08092/823-530

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

LSV-Ausschuss am 26.07.2023, Ö

Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben und Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben; Umstellung der Heizung auf Fernwärme - Projektstandsbericht

Sitzungsvorlage 2023/1034

I. Sachverhalt:

Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im

- LSV- Ausschuss am 29.09.2021
- LSV- Ausschuss am 08.12.2022

In der Sitzung des LSV-Ausschusses am 08.12.2022 wurden die Lösungsvarianten für eine zukunftsfähige Wärmeversorgungsstruktur des Schulzentrums Markt Schwaben vorgestellt und einstimmig folgender Beschluss gefasst:

1. *Der gefasste Beschluss im LSV-Ausschuss am 29.09.2021 „2. Die Planungen für die Teilumstellung der Heizung auf Fernwärme (Option 1) und die Erneuerung des BHKW's (Option 2) sollen im Haushaltsjahr 2022 beauftragt werden“ ist überholt und wird aufgehoben.*
2. *Auf Grund der Wirtschaftlichkeit und dem geringeren Betriebsrisiko wird die Variante 1 - 100% Versorgung über den Anschluss an das Wärmenetz des KUMS – zur Umsetzung vorgeschlagen.*
3. *Für die Umsetzung der Maßnahme wird ein Gesamtbudget in Höhe von 630.000 € zur Verfügung gestellt. Eine Kostensteigerung von 50.000 € brutto wurde bereits im Haushalt 2023 eingeplant. Zusätzlich werden Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 € brutto benötigt, die überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden müssen, weil sie im Haushaltsplan 2023 nicht mehr berücksichtigt werden können.*

Projektstandsbericht:

Die Planung der Umstrukturierung der Heizungszentrale des Franz-Marc-Gymnasium wurde bis zur Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe wie im Zeitplan vereinbart erbracht. Die Leistungsverzeichnisse wurden am 12.05.2023 auf den Markt gegeben. Zur Angebotsfrist am 31.05.2023 gingen keine wertbaren Angebote ein.

Es wurde keine weitere Ausschreibungsrunde gestartet, da hierbei keine wirtschaftlichen Angebote zu erwarten waren. Grund hierfür ist, dass die Leistungen nur innerhalb der Sommerferien ausgeführt werden können. Erschwerend kommt noch eine veranschlagte Lieferzeit von ca. 8 – 10 Wochen für diverse Bauteile hinzu.

Die Fördermöglichkeiten wurden überprüft und die dafür notwendigen BAFA-Anträge gestellt. Der Projektzeitraum für die Abwicklung der förderfähigen Maßnahmen beträgt in der Regel 24 Monate.

Empfehlung der Verwaltung:

Die Verwaltung empfiehlt in Abstimmung mit der EnergieAgentur Berghamer und Penzkofer GmbH & Co. KG die Ausschreibung, mit dem Ausführungszeitraum der Sommerferien 2024, im Herbst 2023 erneut auf den Markt zu geben.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv
- ja, negativ
- nein

Auswirkung auf den Haushalt:

Das Budget der Umstellung der Heizung auf Fernwärme (958-0025INV) wird im laufenden Jahr nicht ausgeschöpft. Es werden Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

II. Beschlussvorschlag:

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Keiner, der LSV-Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

gez.

Herbert Feicht