


Realschule Ebersberg Sanierung Flachdächer Altbau

Entwurfsvorstellung















































Termine


Entwurfsplanung BA I und BA II September 2023 – Februar 2024


Werkplanung, Ausschreibung BA I März – Juni 2024 Vorbereitende Grundleitungsarbeiten BA I und BA II Mai – Juni 2024 Bauausführung BA I Juli – November 2024


Werkplanung, Ausschreibung BA II September 2024 – März 2025 Bauausführung BA II Juni – Oktober 2025



Folia 2







Auswirkung auf den Haushalt:

Mit Risikoreserve sind die derzeit zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel nicht ausreichend.

Für den Bauabschnitt I stehen derzeit Haushaltsmittel von insgesamt 900.000 € zur Verfügung. Davon wurden 78.080,91 € beauftragt und 37.418,34 abgerechnet (Stand 22.02.2024). In 2024 stehen demnach noch 862.581,66 € inklusive Rückstellungen zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Risikoreserve und den bereits getätigten Auszahlungen stehen voraussichtliche Ausgaben in 2024 von 923.581,66 € an, um den baulichen Missstand zu beseitigen.

Von der Verwaltung werden als Risikoreserve 10 % empfohlen. Somit besteht für das Haushaltsjahr 2024 ein voraussichtliches Defizit von 61.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2025 fallen für den Bauabschnitt II im Ergebnishaushalt voraussichtlich 918.000 € inkl. 10 % Risikoreserve und Preissteigerung von 5 % an









Landratsamt Ebersberg
Kreishochbau und Liegenschaften

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Titel

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1. Die vorgestellte Entwurfsplanung für die BA I und BA II wird genehmigt.
- 2. Die Einhaltung der geplanten Mittel ist durch weitere Optimierungen anzustreben. Sollte das nicht gelingen, werden die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel für 2024 in Höhe von 61.000 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Einsparungen sind dann an anderer Stelle zu realisieren.
- Das benötigte Budget für die Ausführung der Arbeiten zum BA II in Höhe von 918.000 € soll im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 beantragt werden.





Folie 2